

**CONVERSIÓN DE DCD EN REACTOR BIOLÓGICO SECUENCIAL,
MES DE ABRIL DE 2.018**

trabajos que se han llevado a cabo por el explotador adjudicatario de la denominada ZONA 4 de Castilla La Mancha, y que se proceden a su abono en la Certificación nº 37, correspondiente al mes de ABRIL.

1. Edar de TINAJAS:

Esta depuradora es una instalación, en la que regularmente se incumplen los parámetros de salida, durante el 2.017 los valores medios del efluente resultaron:

SST: 19,1 (35); DBO5: 35,7 (25) y DQO: 109,7 (125)

Y en lo que va de año hasta marzo,

SST: 24,4 (35); DBO5: 49,1 (25) y DQO: 128,6 (125)

Dada esta situación, que no se ha conseguido revertir con distintas configuraciones de la recirculación del efluente de salida, se plantea al explotador la modificación del proceso mediante la conversión del DCD actual en un reactor biológico secuencial. Para ello ha sido necesaria la retirada de las macrófitas en flotación, el vaciado y limpieza del tanque, instalación de bomba que permita extraer el agua una vez decantado el fango, y una eyectora que airee la entrada. Así mismo la actuación ha comprendido, el cableado necesario, los elementos de control (boyas, relojes, temporizadores, relés, etc), la gestión de los residuos generados y el sembrado biológico del tanque.

Esta actuación se lleva a cabo en virtud del apartado 6.5.3 “Otras adecuaciones a costa de IACLM durante la vigencia del contrato” del PPTP del contrato del actual explotador.

El total de esta actuación asciende a la cantidad de 1.379,39 €.




C.I.F. S 4500084 A

RESUMEN VALORACIÓN ECONÓMICA ABRIL 2.018

EDAR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TINAJAS	Modificación de DCD en SBR	1.379,39 €
	subtotal edar	1.379,39 €
TOTAL BASE OTROS TRABAJOS FEBRERO 2018		1.379,39 €
I.V.A. 21%		289,67 €
TOTAL OTROS TRABAJOS		1.669,06 €

C.I.F. S 4500084 A

LA DIRECCIÓN DE EXPLOTACIÓN


 Miguel Ángel Cobos Quijada
 Adjunto Director Explotación